



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MILNA

Načelnik

IZVJEŠTAJ

***O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MILNA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE***

Milna, rujan 2024. godine

1. EVIDENCIJA REALIZACIJE UGOVORENIH NABAVA

ROBA, RADOVA I USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE MILNA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2024. GODINE

PROJEKT (ROBE,RADOVI, USLUGE)	DATUM SKLAPANJA	UGOVARATELJ	UKUPNI IZNOS S PDV-OM	ROK IZVRŠENJA	NAPOMENA
Broj JN: 1/24 USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA NA RELACIJI BOBOVIŠĆA N/M-SUPETAR-BOBOVIŠĆA N/M	23.01.2024.	KAROCA BRAČ, obrt za taxi prijevoz	9.540,00	31.12.2024.	U tijeku.
Broj JN: 6/24 USLUGA IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I TROŠKOVNIKA SANACIJE „TRG IVAN BONAČIĆ SARGO“	08.02.2024.	TU I TAMO d.o.o.	6.375,00	veljača 2024.	U tijeku.
Broj JN: 10/24 IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA VIŠENAMJENSKE SPORTSKE DVORANE „ŠPACO“	08.03.2024.	KREIRANJE d.o.o.	14.625,00	travanj 2024.	U tijeku
Broj JN: 11/24 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE MILNA	18.03.2024.	USLUŽNI OBRT „BALTAZAR“	30.170,00	4 godine	Realizacija tijekom cijele godine
Broj JN: 12/24 UREĐENJE VANJSKE FASADE NA ISTOČNOJ I JUŽNOJ ZGRADI OPĆINE MILNA	27.02.2024.	DOMINIK COMMERCE d.o.o.	9.586,25	30 dana	Izvršeno
Broj JN: 13/24 AUTORSKO RJEŠENJE I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA PROSTORA I VIZUALNOG PRIKAZA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA TINA UJEVIĆA U MILNI	04.03.2024.	BARTULOVIĆ-PULJIĆ Projektiranje d.o.o.	8.875,00	120 dana	U tijeku
Broj JN: 14/24 AUTORSKO RJEŠENJE I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA PROSTORA I VIZUALNOG PRIKAZA IDEJNOG RJEŠENJA DJEČJEG PARKA U MILNI	04.03.2024.	BARTULOVIĆ-PULJIĆ Projektiranje d.o.o.	8.250,00	120 dana	U tijeku
Broj JN: 15/24 NABAVA BAROKNIH KLUPA	13.03.2024.	NOVITAS d.o.o.	11.500,00	45 dana	Izvršeno

Broj JN: 17/24 IZRADA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP)	18.04.2024.	ECO SOLUTIONS d.o.o.	17.250,00	90 dana	Izvršeno
Broj JN: 18/24 IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA RASVJETE ŽARDINJERA NA OBALI RACIĆ	29.04.2024.	KUK-CO d.o.o.	10.615,37	31.12.2024.	U tijeku
Broj JN: 19/24 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA UNUTAR BUDUĆE SPORTSKE ZONE „STANKO POKLEPOVIĆ- ŠPACO“	19.04.2024.	PURIĆ PROJEKT d.o.o.	15.000,00	90 dana	Izvršeno
Broj JN: 21/24 HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVE RIVE U MILNI	07.05.2024.	KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD d.o.o.	17.671,65	45 dana	U tijeku
Broj JN: 22/24 PRODUKCIJA PROMIDŽBENOG VIDEZAPISA	14.03.2024.	GORU MEDIA, obrt za usluge	3.960,00	rujan 2024.	Izvršeno
Broj JN: 23/24 OBJAVE I VIDLIVOSTI PROMIDŽBENOG VIDEOZAPISA	14.03.2024.	GORU MEDIA, obrt za usluge	1.400,00	rujan 2024.	Izvršeno
Broj JN: 24/24 UGRADNJ MOLOK KONTEJNERA U BOBOVIŠĆA NA MORU	18.04.2024.	PALINIĆ, obrt za zemljane radove	6.875,00	15 dana	Izvršeni
Broj JN: 26/24 SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE – PUT GROBLJA LOŽIŠĆE					Proveden postupak, ali nije sklopljen ugovor.
Broj JN: 27/24 IZRADA PLATO – CESTA OBILAZNICA NA ČEST.ZEM. 2428 I 3100/1 K.O. MILNA (PRILAZ ZELENOM OTOKU)	03.06.2024.	PALINIĆ, obrt za zemljane radove	27.162,50	lipanj 2024.	Nije započeto.
Broj JN: 28/24 UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA SRC „STANKO POKLEPOVIĆ-ŠPACO“	29.04.2024.	IVO, uslužni obrt	12.000,00	6 mjeseci	Izvršeno

Broj JN: 32/24 DOBAVA I MONTAŽA DALMATINSKE WC KUĆICE	09.07.2024.	EKO-USLUGE d.o.o.	33.750,00	60 dana	U tijeku
Broj JN: 33/24 DOBAVA I DOSTAVA OBLUTAKA ZA DOHRANU PLAŽE „BIJAKA“	27.05.2024.	SUŠAC – obrt za prijevoz i trgovinu	26.562,50	30 dana	Izvršeno
Broj JN: 34/24 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIŠENAMJENSKE SPORTSKE DVORANE „ŠPACO“	24.06.2024.	KREIRANJE d.o.o.	30.625,00	30 dana	Izvršeno
Broj JN: 35/24 IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA VIŠENAMJENSKE SPORTSKE DVORANE „ŠPACO“ U MILNI	24.06.2024.	KREIRANJE d.o.o.	30.625,00	30 dana	U tijeku
Broj JN: 36/24 IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „OSIBOVA-LUČICE“	14.06.2024.	ARHITEKTONSKI FAKULTET U ZAGREBU	7.875,00	30 dana	Izvršeno
Broj JN: 37/24 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA M25 I M26 (MAKARAC 1 I 2)	17.06.2024.	BERICA d.o.o.	11.250,00	8 dana	Izvršeno

PREGLED IZDANIH NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE DO 9.300,00 € U 2024. GODINI

RBR	EVIDEN. BROJ	VRSTA	DATUM NARUDŽBENICE	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS SA PDV-om	GOSPODARSKI SUBJEKT	KONAČNI UKUPNI IZNOS
1	2	3	4	5	6	8	10
1.	1/24	Montaža novogodišnjih ukrasa na području Općine Milna	03.01.2024.	4.315,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O.Baltazar	4.315,00
2.	2/24	Izrada Izjave o Fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu i Godišnje izvješće o nepravilnostima u 2023. godinu	09.01.2024.	199,00	PDV uključen u cijenu	SEVOI media j.d.o.o.	199,00
3.	3/24	Popravak ruže vjetrova i četverokutne kamene ploče	09.01.2024.	610,52	763,15	Klesarska radionica Dražen Jakšić d.o.o.	763,15
4.	4/24	Sanacija deponija „Miran dolac“	11.01.2024.	5.800,00	7.250,00	Bepo, obrt za zemljane radove	7.250,00
5.	5/24	Radovi na ICMPM (sanacija Polace)	12.01.2024.	6.068,00	7.585,00	Marconi inženjering d.o.o.	7.585,00
6.	6/24	Nabava sportske opreme za djecu koje pohađaju Košarkaški klub Brač	12.01.2024.	2.248,00	2.810,00	TOTAL SPORT j.d.o.o.	2.810,00
7.	7/24	Usluga izrade geodetskog elaborata spajanja čestica za projekt proširenja groblja u Milni	22.01.2024.	2.800,00	3.500,00	LENO d.o.o.	3.500,00
8.	8/24	Radovi na ICMPM za potrebe montaže harmonike (pregradne stijenke)	22.01.2024.	2.564,00	3.205,00	STROPING-obrt za graditeljstvo i usluge	3.205,00
9.	9/24	Stručno osposobljavanje djelatnika za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom	29.01.2024.	199,09	248,86	Hrvatski državni arhiv	248,86
10.	10/24	Najam kombija („Kutija šibica“)	17.01.2024.	600,00	Nije u sustavu PDV-a	Karoca Brač, obrt za taxi prijevoz	600,00
11.	11/24	Usluga nabave i postavljanja sokla u ICMPM	29.01.2024.	1.078,50	1.348,12	TU I TAMO d.o.o.	1.348,12
12.	12/24	Uredski materijal	31.01.2024.	294,42	368,03	Limes plus d.o.o.	368,03
13.	13/24	Dodatni radovi na ICMPM za potrebe montaže harmonike (pregradne stijenke)	31.01.2024.	716,00	895,00	STROPING-obrt za graditeljstvo i usluge	895,00

14.	14/24	Postavljanje armirano-betonske rampe, dogradnja zida i uređenje okoliša na k.č. 1971 k.o. Milna (odlagalište glomaznog otpada)	01.02.2024.	8.900,00	Nije u sustavu PDV-a	Gustovarac gradnja j.d.o.o.	8.900,00
15.	15/24	Strojno uređenje dijela nerazvrstane ceste M40 (Put Podhuma)	01.02.2024.	8.550,00	10.687,50	Berica d.o.o.	10.687,50
16.	16/24	Izrada godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa	02.02.2024.	1.000,00	1.250,00	Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.	1.250,00
17.	17/24	Usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbi postupka javne nabave	02.02.2024.	3.716,24	Nije u sustavu PDV-a	Anđelko Šegvić, obrt za usluge	1.250,00
18.	18/24	Komunalna oprema (ogledalo i stup)	05.02.2024.	225,00	281,25	PRVI TREPTAČ d.o.o.	281,25
19.	19/24	Izrada Geodetsko-situacijskog nacrtu stvarnog stanja za potrebe projektiranja parkirališta na predjelu „Vela Njiva“	06.02.2024.	3.200,00	4.000,00	Leno d.o.o.	4.000,00
20.	20/24	Izrada Geodetsko-situacijskog nacrtu stvarnog stanja za potrebe izračuna površine za asfaltiranje cesta NC 25 i NC 26 (predio Makarac)	06.02.2024.	3.100,00	3.875,00	Leno d.o.o.	3.875,00
21.	21/24	Izrada sadnih mjesta u Bobovišća na moru	13.02.2024.	5.611,00	6.266,55	Antonio – hortikultura i krajobraz d.o.o.	6.266,55
22.	22/24	Postavljanje kamenih ploča na groblje u Ložišća	13.02.2024.	2.940,00	Nije u sustavu PDV-a	Vrabac, obrt za izradu suvenira	2.940,00
23.	23/24	Usluga noćenja za potrebe odlaska na tečaj za arhivsku građu	15.02.2024.	250,89	288,27	Hotel Central	288,27
24.	24/24	Izrada prometnog elaborata užeg središta naselja Milna	15.02.2024.	3.500,00	4.375,00	MACERO d.o.o.	4.375,00
25.	25/24	Sudjelovanje u nacionalnom servisu vijesti lokalne samouprave (Lokalna Hrvatska za 2024. godinu)	15.02.2024.	470,00	Nije u sustavu PDV-a	Udruga Lokalna Hrvatska	470,00
26.	26/24	Izrada i montaža kamenih postolja za kandelabere na obali Racić	19.02.2024.	3.585,00	Nije u sustavu PDV-a	Klesarstvo Martinović	3.585,00
27.	27/24	Projekt Savjetovanje s javnošću/proračun/održavanje, u periodu od 01.03.2024. do 28.02.2025. godine	20.02.2024.	624,00	780,00	Mobes kvaliteta d.o.o.	780,00

28.	28/24	Uređenje okoliša (sadnja sadnica maslina) na k.č. 1971 k.o. Milna (odlagalište glomaznog otpada)	21.02.2024.	7.280,00	Nije u sustavu PDV-a	Gustovarac gradnja j.d.o.o.	7.280,00
29.	29/24	Oprema za dječje igralište (klackalica za dvoje, za dob 3-14 godina)	21.02.2024.	1.388,00	1.735,00	Kovačić stolarija	1.735,00
30.	30/24	Izrada Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Milna za 2023. godinu	21.02.2024.	700,00	875,00	Zeleni servis d.o.o.	875,00
31.	31/24	Uredski materijal	27.02.2024.	329,42	411,78	Limes plus d.o.o.	411,78
32.	32/24	Stručni portal „Općine hr“	27.02.2024.	450,00	562,50	Verlag Dashofer d.o.o.	562,50
33.	33/24	Nabava lampi i ormara s opremom za ICMPM	28.02.2024.	535,00	668,75	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	668,75
34.	34/24	Demontaža starih kandelabera i postavljanje novih u uvali Vlačka	28.02.2024.	1.540,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	1.540,00
35.	35/24	Postavljanje 3 lampe na skulpturi sidra i zastavi na rivi	28.02.2024.	560,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	560,00
36.	36/24	Postavljanje 2 lampe u ICMPM za osvjjetljenje panoa na ulazima	28.02.2024.	280,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	280,00
37.	37/24	Usluga prijave za sudjelovanje u postupku pred odabira – ITP za otoke	28.02.2024.	1.000,00	1.250,00	Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.	1.250,00
38.	38/24	Tisak proširenog izdanja knjige „Milnorske rici“	28.02.2024.	3.254,00	Uključen u cijenu	Naklada Bošković	3.254,00
39.	39/24	Izrada geodetske situacije stvarnog stanja za obuhvat prometnice Milna – uvala Lučice – uvala Smrka, dionica ceste NC M29	28.02.2024.	4.056,00	5.070,00	Geokarta Split d.o.o.	5.070,00
40.	40/24	Servis printera	01.03.2024.	65,00	81,25	Master copy d.o.o.	81,25
41.	41/24	Oprema za uredski printer	01.03.2024.	96,00	120,00	Master copy d.o.o.	120,00
42.	42/24	Deratizacija i dezinfekcija komaraca	01.03.2024.	3.970,00	4.962,50	CIAN d.o.o.	4.962,50
43.	43/24	Nabava mini računala Raspberry Pi 3B + komponente meteo postaje Davis Vantage Vue	05.03.2024.	630,00	Nije u sustavu PDV-a	Udruga Šibenik Meteo	630,00
44.	44/24	Transport 20 kupa (Rogatec – Milna Brač)	05.03.2024.	1.950,00	2.437,50	NOVITAS d.o.o.	2.437,50

45.	45/24	Usluga zaštite na Maskenbalu u vatrogasnoj Sali	07.03.2024.	200,00	250,00	BILIĆ-ERIĆ d.o.o.	250,00
46.	46/24	Usluga prijevoza	11.03.2024.	400,00	500,00	KICA	500,00
47.	47/24	Objava reklame u poslovnom turističkom vodiču	11.03.2024.	355,70	Nije u sustavu PDV-a	Turistički reklamni vodič j.d.o.o.	355,70
48.	48/24	Vijenac	11.03.2024.	48,00	60,00	Trgovina i usluge „Supetar“	60,00
49.	49/24	Sufinanciranje ekscurzije učenika OŠ Milna	12.03.2024.	5.000,00	Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija	Kvarner express international Split d.o.o.	5.000,00
50.	50/24	Izvođenje elektroradova na 2. katu zgrade Općine Milna	14.03.2024.	2.791,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	2.791,00
51.	51/24	Izrada elaborata procjene vrijednosti građevinskog zemljišta k.č.z. 1680/1, 1680/2, 1681, 1682 i 1715/1 k.o. Milna	14.03.2024.	1.370,00	1.712,50	EGZAKT d.o.o.	1.712,50
52.	52/24	Projekt upravljanja imovinom/održavanje u periodu od 01.04.2024. do 31.03.2025. godine	19.03.2024.	480,00	600,00	Mobes kvaliteta d.o.o.	600,00
53.	53/24	Iskop kanala za polaganje kabela javne rasvjete i nalijevanje postolja za kandelaber (Obilaznica)	19.03.2024.	1.400,00	1.750,00	Građevinsko uslužni obrt „Faloška“	1.750,00
54.	54/24	Sanacija podzemne instalacije javne rasvjete na Panteri	19.03.2024.	1.800,00	2.250,00	Građevinsko uslužni obrt „Faloška“	2.250,00
55.	55/24	Dobava betona (mikser s pumpom)	20.03.2024.	552,50	690,63	Berica d.o.o.	690,63
56.	56/24	Radovi na sanaciji stepenica i poda – Polaca	20.03.2024.	5.073,00	6.341,25	Obrt Kleres	6.341,25
57.	57/24	Nabava grede i sjedala za klackalicu	27.03.2024.	822,00	1.027,50	Kovačić stolarija	1.027,50
58.	58/24	Sanacija deponija „Miran dolac“	27.03.2024.	5.800,00	7.250,00	Bepo, obrt za zemljane radove	7.250,00
59.	59/24	Izrada klupa na Polaci – ICMPPM	05.04.2024.	5.400,00	6.750,00	Obrt Kleres	6.750,00
60.	60/24	Sanacija suhozida na ulici Put sv. Josipa	09.04.2024.	5.775,00	Nije u sustavu PDV-a	Karoca Brač, obrt za taxi prijevoz	5.775,00

61.	61/24	Mesing natpis gravirani – ICMPM	10.04.2024.	30,00	37,50	CONDOR BQB d.o.o.	37,50
62.	62/24	Usluga razglasa za otvaranje ICMPM	10.04.2024.	350,00	437,50	DIMQSOUND	437,50
63.	63/24	Usluga hrvatskog telekoma za ICMPM (M1 Digital Office M, uz ugovor 24mj)	15.04.2024.	26,54	33,18	Hrvatski telekom d.d.	33,18
64.	64/24	Pregrađivanje parkinga „Šumica“	18.04.2024.	540,00	675,00	Palinić, obrt za zemljane radove	675,00
65.	65/24	Usluga hrane i piće za otvaranje ICMPM	08.04.2024.	10.179,20	10.179,20	TEMPERA ZUO	10.179,20
66.	66/24	Boje i toner box za printer	19.04.2024.	530,40	663,00	Konica Minolta Hrvatska-poslovna rješenja d.o.o.	663,00
67.	67/24	Servis printera	19.04.2024.	59,13	73,91	Konica Minolta Hrvatska-poslovna rješenja d.o.o.	73,91
68.	68/24	Sanacija „Stare ribarnice“ u Ložišća	19.04.2024.	6.200,00	Nije u sustavu PDV-a	Vrabac, obrt za izradu kamena	6.200,00
69.	69/24	Uredski materijal	22.04.2024.	267,19	333,99	Limes plus d.o.o.	333,99
70.	70/24	Oglašavanje u Croatia hot spots magazinu – predstavljanje ponude maritimne baštine	23.04.2024.	1.327,22	Nije u sustavu PDV-a	Magoo studio, obrt	1.327,22
71.	71/24	Aranžman (Otvaranje ICMPM)	19.04.2024.	240,00	300,00	Promet robe na malo	300,00
72.	72/24	Kamene jedrilice (pokloni za otvaranje ICMPM)	09.04.2024.	250,00	Nije u sustavu PDV-a	Vrabac, obrt za izradu suvenira	250,00
73.	73/24	Usluga prijevoza (otvaranje ICMPM)	29.04.2024.	120,00	150,00	Karoca Brač j.d.o.o.	150,00
74.	74/24	Uređenje zelene površine „Putnik-Žalo“	30.04.2024.	4.550,00	5.687,50	Karoca Brač j.d.o.o.	5.687,50
75.	75/24	Dobava i isporuka sklopivih štandova 180x180 sa policama i tiskom logotipa	06.05.2024.	7.900,00	9.875,00	KURIJA SUVENIRI d.o.o.	9.875,00
76.	76/24	Osiguranje plaže plažnom ogradom	06.05.2024.	3.610,00	4.512,50	Ameba d.o.o.	4.512,50
77.	77/24	Zastave Republike Hrvatske	10.05.2024.	239,92	299,90	Narodne novine d.d.	299,90
78.	78/24	Izrada procjene otpornosti na klimatske promjene za projekt: Izgradnja višenamjenske sportske dvorane „Špaco“	10.05.2024.	3.000,00	3.750,00	Zeleni servis d.o.o.	3.750,00

79.	79/24	Sanacija/vađenje „klačničkoga“ otpada i plastičnoga smeća u Jami na Bijaki	10.05.2024.	1.100,00	1.375,00	Speleološko društvo „Špiljar“	1.375,00
80.	80/24	Buket	10.05.2024.	32,00	40,00	Melani, obrt za pogrebne usluge i cvjećarnica	40,00
81.	81/24	Print A4 i A3 papir za ICMPM	11.05.2024.	95,20	119,00	Digitalvizija in	119,00
82.	82/24	Usluge stručnjaka za prijavu projekta – Višenamjenska sportska dvorana „Špaco“	14.05.2024.	4.000,00	5.000,00	Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.	5.000,00
83.	83/24	Izrada predinvesticijske studije – Višenamjenska sportska dvorana „Špaco“	14.05.2024.	3.000,00	3.750,00	Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.	3.750,00
84.	84/24	Konzultantske usluge stručnog nadzora na građevini: „Energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete“	17.05.2024.	2.400,00	3.000,00	JESS d.o.o., za trgovinu i usluge	3.000,00
85.	85/24	Premium svlačionice na plažama	17.05.2024.	1.500,00	1.875,00	B1 MEDIA d.o.o.	1.875,00
86.	86/24	Znak smeđa signalizacija – ICMPM	20.05.2024.	78,00	97,50	Pismorad d.o.o.	97,50
87.	87/24	Najam prostora za policajce u periodu od 01.07.2024. do 15.09.2024. godine	20.05.2024.	2.600,00	3.250,00	Kanarija d.o.o.	3.250,00
88.	88/24	Uređenje zelenog pojasa deponija za glomazni otpad Milna	21.05.2024.	1.960,00	2.450,00	Karoca Brač j.d.o.o.	2.450,00
89.	89/24	Uređenje okoliša odmorišta Bobovišće	21.05.2024.	2.000,00	2.500,00	Karoca Brač j.d.o.o.	2.500,00
90.	90/24	Postavljanje kadelabera u Ložišćima (trasa Rakela-pjover)	21.05.2024.	2.112,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	2.112,00
91.	91/24	Postavljanje kandelabera na prostoru ispred crkve Bobovišća	21.05.2024.	1.011,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	1.011,00
92.	92/24	Postavljanje kandelabera i lampe kraj kontejnera za smeće Vlačka	21.05.2024.	405,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	405,00
93.	93/24	Uređenje predjela Studenac u Milni	21.05.2024.	875,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	875,00
94.	94/24	Montaža kamera na stupovima kod kontejnera za smeće u Općini Milna	21.05.2024.	880,00	Nije u sustavu PDV-a	U.O. Baltazar	880,00
95.	95/24	Dodatna zaštita instalacija za rasvjetu i navodnjavanje pitara u sklopu nove rive	22.05.2024.	4.295,00	5.368,75	Marconi inženjering d.o.o.	5.368,75

96.	96/24	Godišnji plan upravljanja imovinom za 2025. godinu/Izvešće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2023. godinu	22.05.2024.	960,00	1.200,00	Mobes kvaliteta d.o.o.	1.200,00
97.	97/24	Najam pokretnih ekoloških WC kabina	27.05.2024.	3.120,00	3.900,00	Novitas d.o.o.	3.900,00
98.	98/24	Postavljanje i održavanje plutajuće plažne ograde, bova i kolpomorta na lokaciji plaža Bijaka	27.05.2024.	900,00	1.125,00	Ameba d.o.o.	1.125,00
99.	99/24	Postavljanje i održavanje plutajuće plažne ograde, bova i kolpomorta na lokaciji uvala Osibova	27.05.2024.	900,00	1.125,00	Ameba d.o.o.	1.125,00
100.	100/24	Nabava govornice	27.05.2024.	333,60	417,00	Scriptum d.o.o.	417,00
101.	101/24	Probijanje i ravnanje ceste na predjelu Brižak	27.05.2024.	2.500,00	3.125,00	Palinić, obrt za zemljane radove	3.125,00
102.	102/24	Postavljanje hidranta u Nadosibovu	28.05.2024.	4.438,26	5.547,83	Vodovod Brač d.o.o.	5.547,83
103.	103/24	Majice za komunalnog redara	29.05.2024.	250,00	312,50	Epulor d.o.o.	312,50
104.	104/24	Microsoft Office licence	03.06.2024.	234,00	292,50	S.H.O.P. CENTAR d.o.o.	292,50
105.	105/24	Sanacija deponija „Miran dolac“	04.06.2024.	5.800,00	7.250,00	BEPO, obrt za zemljane radove	7.250,00
106.	106/24	Obroci za prehranu policajaca za period od 01.07.2024. do 15.09.2024. godine	04.06.2024.	3.000,00	3.390,00	Z.U.O. Iza Kantuna	3.390,00
107.	107/24	Izrada Geotehničkog elaborata – istražni radovi na k.č.br. 1715/1, 1680/1, 1680/2 k.o. Milna	04.06.2024.	2.900,00	3.625,00	INSTITUT IGH d.d.	3.625,00
108.	108/24	Otklanjanje nepravilnosti iz Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. proračunsku godinu	04.06.2024.	300,00	Nije u sustavu PDV-a	EURO FINAKON j.d.o.o.	300,00
109.	109/24	Komunalna oprema (četka za linije 2m granu - top)	10.06.2024.	232,32	290,40	VIDMAR-ŠPORT d.o.o.	290,40
110.	110/24	Izrada katastarske podloge s prikazima predviđenih parcelacija i za potrebe izrađivača UPU-a na čest.zem. 982/1 k.o. Milna – područje Duboka	10.06.2024.	500,00	625,00	Leno d.o.o.	625,00

111.	111/24	Geodetske usluge snimanja karakterističnih točaka i izrada uklopa postojećih podloga i Prostornog plana područja Osibova, Nadosibova i Duboka iz postojećeg HDKS koordinatnog sustava u trenutno važeći HTRS koordinatni sustav	10.06.2024.	1.000,00	1.250,00	Leno d.o.o.	1.250,00
112.	112/24	Geodetske usluge dosnimavanja područja Osibove u Općini Milna, obuhvata zahvata u površini od cca. 3,00 ha, a sve za potrebe izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Milna za 4 građevinska područja IGPN u Osibovoj + IGPN T (Osibova, Duboka)	10.06.2024.	3.000,00	3.750,00	Leno d.o.o.	3.750,00
113.	113/24	Glazbeni nastup klape na manifestaciji otvaranja ICMPPM	08.04.2024.	1.000,00	1.000,00	Udruga klapa Partenca	1.000,00
114.	114/24	Košenje i obrezivanje raslinja na nerazvrstanim cestama M30 i Put sv. Josipa – Kalina	14.06.2024.	3.700,00	4.625,00	Karoca Brač j.d.o.o.	4.625,00
115.	115/24	Radovi na obali Racić radi sigurnog korištenja prostora katamaranskog pristaništa i punog profila ceste kod hotela	17.06.2024.	3.880,00	4.850,00	Marconi inženjering d.o.o.	4.850,00
116.	116/24	Objava oglasa (UPU Duboka i Vela Njiva)	17.06.2024.	277,70	347,12	24 sata d.o.o.	347,12
117.	117/24	Usluga hrane i pića (konferencija u nautičkom turizmu)	10.06.2024.	5.179,90	Uključen u cijenu	TEMPERA ZUO	5.179,90
118.	118/24	Sanacija protupožarnog puta – Put Ravanj	17.06.2024.	4.500,00	5.625,00	Berica d.o.o.	5.625,00
119.	119/24	Organizacija konferencije o održivosti u nautičkom turizmu i održivosti otoka	12.06.2024.	4.000,00	Nije u sustavu PDV-a	Udruga Dalmatia Event	4.000,00
120.	120/24	Uređenje poljskog puta na području k.o. Bobovišća	17.06.2024.	8.175,00	Nije u sustavu PDV-a	Berica d.o.o.	8.175,00
121.	121/24	Seminar: Polugodišnje aktivnosti za Proračune, Split, 17.06.2024.	21.06.2024.	80,00	Oslobodeno od plaćanja PDV-a temeljem članka 39.st.1 toč. I) Zakona o PDV-u	TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.	80,00
122.	122/24	Uređenje javne površine u Bobovišća na moru	24.06.2024.	3.940,06	4.925,08	Palinić, obrt za zemljane	4.925,08

		(ex. Moloci)				radove	
123.	123/24	Dohrana plaže Bijaka	24.06.2024.	2.800,00	3.500,00	Palinić, obrt za zemljane radove	3.500,00
124.	124/24	Nabava komunalne opreme – MOLOK za komunalni otpad i PRO 240l zelene kante	27.06.2024.	8.332,00	10.415,00	S.T.P. d.o.o.	10.415,00
125.	125/24	Postavljanje stupova za kamere	27.06.2024.	1.700,00	2.125,00	Palinić, obrt za zemljane radove	2.125,00
126.	126/24	Dobava i dostava solarnih lampi i rasvjetnih stupova	01.07.2024.	1.094,00	1.367,50	URBANA OPREMA d.o.o.	1.367,50

SREDSTVA PRENESENA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA (UDRUGE) DO 30.6.2024.

NAZIV UDRUGE	UGOVORENO	ISPLAĆENO
PŠRD MRDUJA	10.000,00 €	10.000,00 €
AMATERSKO KAZALIŠTE „SERVANTES-MILNA“	6.000,00 €	3.000,00 €
DVD MILNA (izvan redovitog financiranja)	10.000,00 €	5.000,00 €

2. REALIZACIJA KAPITALNI PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU DIJELOM ILI U CIJELOSTI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA I/ILI IZ SREDSTAVA EU FONDOVA:

INTERPRETACIJSKI CENTAR MARITIMNE POVIJESTI MILNE	PROJEKT JE ZAVRŠEN. 1. Građevinske radove izvršila je tvrtka MARCONI INŽENJERING d.o.o. iz Splita. Svi radovi su izvedeni u visini ugovorene vrijednosti od 385.335,53 € (100%). Također, svi troškovi su po privremenim i okončanoj situaciju su plaćeni. 2. Proveden je postupak javne nabave za uslugu opremanja interijera i eksterijera ICMPM. Ugovor je zaključen sa ponuditeljem ERA GRUPA d.o.o. iz Vinkovaca. Svi ugovoreni elementi su izrađeni, isporučeni i postavljeni te je izvršena primopredaja. Ukupna vrijednost ugovora je 118.481,25 € te je u cijelosti Općina isplatila dobavljaču. 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje – Odsjek u Supetru je 12. siječnja 2024. godine obavio tehnički pregled o čemu je sastavljen zapisnik. 4. Uporabna dozvola je izdana 23. siječnja 2024. godine. 5. U razdoblju od 3. do 4. travnja od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo provedena je kontrola na terenu o čemu je izrađen zapisnik. Utvrđeno je da je Općina Milna pravilno i u skladu sa ugovornim obvezama izvršila sve obveze te su se stekli uvjeti za isplatu dodijeljenih sredstava (EU 85% i Ministarstvo – državni proračun 15%). 6. Temeljem prethodnog Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ribarstvo je 23. svibnja 2024. godine donijelo Rješenje o prijenosu sredstava Općini Milna u iznosu od 324.978,18 €, a prema kojemu Rješenju je postupila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te su navedena sredstva uplaćena na poslovni račun Općine Milna. U veljači 2024. godini je prema prvom zahtjevu za isplatu na općinski račun uplaćeno 94.563,48 €. Dakle, ukupno je Agencija na općinski račun uplatila 419.541,66 €. 7. Svečano otvaranje ICMP je organizirano 8. travnja 2024. godine na kojemu je prisustvovao predsjednik Republike Hrvatske. 8.
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA LUKE MILNA - OBALE RACIĆ	U TIJEKU REALIZACIJA. 1. Prema podacima izvođača radova (Marconi inženjering d.o.o.) i izvješća Lučke uprave SDŽ te Građevinske knjige do 30. lipnja 2024. godine od ukupno ugovorene vrijednost radova od 14.005.279,44 kuna (1.858.820,02 €) realizirano je cca 90% ugovorenih građevinskih, elektroinstalaterskih i vodovodnih radova. 2. U razdoblju po završetku turističke sezone do kraja 2024. godine biti će završeni svi preostali ugovoreni radovi i to završetak elektroinstalacijskih radova, odnosno ugradnja priključnih ormarića i asfaltiranje dužobalnog parkirališta. 3. Tijekom izvođenja elektroinstalaterskih i vodoopskrbnih radova zaključeno je da bi bilo potrebno postojeće instalacije u cesti (voda, struja) zamijeniti novim instalacijama. U dogovoru sa Vodovodom Brač d.o.o. i HEP

	izvedeni su dodatni radovi na zamjeni starih dotrajalih instalacija. 4. Potrebno je napomenuti da po završetku turističke sezone pristupit će se uređenju javne prometne površine i zelenih površina. Podizati će se postojeća cesta na novu niveletu i polaganje novog sloja asfaltnog kolnika, podizanje postojećih šahti, novi rubnjaci koji ograđuju zelene površine i postavljanje nove javne rasvjete. Za ove van troškovničke radove osigurano je dodatnih 150.000,00 €. Rasvjetna tijela su još u svibnju nabavljena. 5. Kroz mjeru prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, Općina Milna je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dobila 24.974,56 €. Dio navedenih sredstava se utrošio u nabavu sadnica stabala murvi u jerulama na novoj obali „Racić“ te ugradnju sustava navodnjavanja. Sadnice će biti posađene u rujnu.
IZGRADNJA MRTVAČNICE U MILNI	PROJEKT JE ZAVRŠEN. Čeka se tehnički pregled građevine nakon čega će biti izdana uporabna dozvola. Ukupna vrijednost po stvarno izvedenim radovima, troškovima projektiranja i usluge nadzora je 123.072,19 € (927.287,42 Kn).
IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNNE MREŽE I JAVNE RASVJETA U MILNI - MAKARAC SJEVER I MAKARAC JUG (IZGRADNJA GLAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DO IGPIN MAKARAC SA DIJELOM SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NA DIJELU NC M28 – ULICA BRDO I) – ZAVRŠENO	PROJEKT JE ZAVRŠEN. Nositelj investicije je VODOVOD BRAČ d.o.o. Građevinska dozvola je izdana 10.5.2023. godine. Proveden je postupak javne nabave. Ugovor o izvođenju radova je zaključen između Vodovod Brač d.o.o. i tvrtke Berica d.o.o. iz Nerežišća na iznos od 214.521,44 €. Prijava početka radova i uvođenje u posao je bio 29.5.2023. godine. Svi ugovoreni radovi su završeni u svibanj 2024. godine. Nadzor na izvođenju radova izvodila je tvrtka RZN con d.o.o. iz Splita sa kojim je zaključen Ugovor o vršenju usluge nadzora na iznos od 7.400,00 €. Napomena: U razdoblju od 2020. do 2023. godine realizirao se i završio projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava uvale Makarac. Radove je izvela tvrtka Berica d.o.o. iz Nerežišća po Ugovoru o izvođenju radova na iznos od 443.991,03 € (3.345.250,38 Kn). Troškovi izrade projektne dokumentacije (Infra projekt d.o.o. iz Splita) su iznosili 11.596,66 € (87.375,00 Kn). Troškovi geodezije (Geokompas d.o.o. iz Splita) iznosili su 5.143,00 € (38.750,00 Kn).
PROŠIRENJE GROBLJA U MILNI	U TIJEKU JE REALIZACIJA. Izvršeno je uklanjanje postojećeg zida, građevinski radovi iskopa za grobnice i formiranje proširenog dijela groblja su završeni. Izrađen je glavni projekt izgradnje grobnica te je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Po ishođenju građevinske dozvole objaviti će se javna nabava za ugovaranje građenja grobnica. Do sada je utrošeno 19.165,30 €.
IZGRADNJA KVG ODVODNJE I VODOOPSKRBE U MILNI (GALICIJA, GOMILICA I MLIN) I. I II. FAZA	Nositelj investicije je VODOVOD BRAČ d.o.o. Proveden je javni natječaj i donesena je dana 7.8.2023. godine Odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača sa kojim se zaključio ugovor o izvođenju radova na iznos od 1.552.056,81 €. Do ovog izvještajnog razdoblja Vodovod Brač d.o.o. je obavio ugovaranje stručnog nadzora. Također, zbog izrazito lošeg stanja postojeće elektroenergetske mreže na pojedinim dijelovima trase, obavljani su razgovori sa HEP-om kako bi se za vrijeme izvođenja radova zamijenili i/ili postavili novi elektonergetski kabeli.

	Planirani početak izvođenja radova je studeni 2024. godine. Rok završetka 2 do 3 proračunske godine, ovisno o fiskalnoj dinamici osiguranja potrebnih sredstava te izrazito zahtjevnim dijelovima trase postojećih nerazvrstanih cesta.
VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA „ŠPACO“	U ovom izvještajnom razdoblju započelo se sa realizacijom projekta višenamjenske sportske dvorane „Špaco“ koja je planirana na području nekadašnje vojarne „Glavica“, ex. „Bregana“, a sada unutar obuhvata Sportsko rekreacijskog centra „Stanko Poklepović – Špaco“. Kako bi se omogućilo ishođenje građevinske dozvole prethodilo je donošenje I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna, a kojim izmjenama su osigurani prostorno-planski uvjeti za realizaciju ovog projekta. U okviru raspisanog javnog poziva za kandidiranje projekata koji će se financirati iz odobrenih sredstava kroz Integrirani teritorijalni program (ITP) za otoke Splitsko-dalmatinske županije, Općina Milna je upravo ovaj program kandidirala, a županija je od 65 pristiglih projekata prihvatila njih 25, između kojih je i prihvaćen ovaj projekt Općine Milna. Potrebno je napomenuti da je Splitsko-dalmatinskoj županiji od ukupno 130 milijuna eura dodijeljeno 35 milijuna eura, a od čeka je za Općinu Milna alocirano 2.480.937,00 eura, odnosno procijenjeni projektantski iznos za realizaciju projekta. Općina Sutivan je partner našoj Općini u apliciranju projekta, a također kao partneri prijavljeni su i Komunalno društvo „Meštralun“ d.o.o. i Turistička zajednica Općine Milna. U ovom izvještajnom razdoblju, u ožujku, sa tvrtkom „Kreiranje“ d.o.o. iz Splita ugovoreno je i izrađeno Idejno rješenje višenamjenske sportske dvorane „Špaco“. Idejno rješenje je bilo potrebno kao sastavni dio dokumentacije koje je Općina Milna dostavila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u predmetu darovanja preostalih čestica zemljišta sa RH na Općinu Milna, a koje nisu mogle biti darovane Općini još 2003. godine kada je darovana č.z. 1683 k.o. Milna. Prijenos vlasništva na Općinu Milna u smislu realizacije projekta gradnje sportske dvorane je izuzetno važan, posebno u dijelu koji se odnosi na ishođenje građevinske dozvole (dokaz pravnog interesa). U svibnju, a nakon što je projekt odobren u programu ITP za otoke SDŽ, sa tvrtkom Kreiranje d.o.o. ugovorena je izrada Glavnog i Izvedbenog projekta. Glavni projekt je izrađen i po završetku prijenosa vlasništva zemljišta u rujnu biti će podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Također, izrađena je pred investicijska studija te Procjena otpornosti na klimatske promjene. Očekivano vrijeme apliciranja projekta na ciljanu mjeru ITP prema Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova je listopad 2024. godine, dok je očekivano vrijeme provedbe projekta do 2027. godine.
PROJEKT: NOVA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA	Izrađeno je Idejno rješenje i Idejni projekt. U tijeku je izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te ocjene o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš. Također, projekt se priprema za apliciranje na natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na mjeru iz Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
IZGRADNJA SRC „STANKO POKLEPOVIĆ – ŠPACO“	Izrađeno je Idejno rješenje.
PROJEKT PRIUŠTIVOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA	Izrađeno je Idejno rješenje.
UREĐENJE TRGA „TIN UJEVIĆ“ U MILNI	Izrađeno je Idejno rješenje.

3. STANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

3.1. UPU PODRUČJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T „OSIBOVA-LUČICE“ I IZMJENE I DOPUNE PPUO MILNE ZA PODRUČJE UPU „OSIBOVA-LUČICE“

Ovo je Plan koji je započet još 2016. godine, ali iz niza objektivnih okolnosti postupak provedbe javnog izlaganja se morao ponavljati. Prije svega zbog činjenice da su u međuvremenu donesene I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Milna i III. Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije

Tijekom postupka ishođenja suglasnosti na ovaj plan Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je na nekoliko zajedničkih sastanaka koja su se održala u ovom izvještajnom razdoblju, sugeriralo da zbog nastupa novih okolnosti za ovaj Plan se ponovi javna rasprava i javni uvid, a prethodno da se donesu Izmjene i dopune odluke o izradi ovog plana te njen pročišćeni tekst.

Općinsko vijeće Općine Milna je predmetne odluke donijelo na svojoj 22. sjednici održanoj 18. srpnja 2024. godine.

Ponovni javni uvid i javna rasprava je u tijeku (od 26. kolovoza do 25. rujna 2024. godine) te će biti predmetom izvještaja o radu načelnika u narednom izvještajnom razdoblju.

Obzirom da su novonastale okolnosti nastupile u ovom izvještajnom razdoblju u daljnjem tekstu navodim bitne razlike u odnosu na javnu raspravu iz travnja 2023. godine i ponovljene javne rasprava koja je u tijeku:

- 1) Granica obuhvata UPU-a nije se mijenjala. Do razlike u odnosu na prethodno utvrđene površine može doći isključivo zbog prijenosa rješenja UPU-a na podlogu u novom koordinatnom sustavu (HTRS96). Broj planiranih prostornih jedinica ugostiteljsko-turističke namjene, njihov raspored i broj planiranih ležajeva ostao je isti;
- 2) Prema zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), prirodna plaža u Osibovoj utvrđena je kao jedna prostorna jedinica, odnosno dosadašnje tri prostorne jedinice prirodne plaže (koje su bile razdvojene pristupnim putevima do privezišta) postale su jedna prostorna jedinica;
- 3) Obzirom da nije utvrđena granica pomorskog dobra, prirodna plaža određena je kao pojas kopna između obalne crte i crte koja je u prosjeku 12,00 m udaljena od obalne crte;
- 4) Na prirodnoj plaži više se ne dozvoljavaju nikakvi zahvati. Brisana je odredba kojom se dozvoljava „postava isključivo „fiksni“ ležaljki, koje će se „točkasto“ (uz pomoć čeličnih vijaka) pričvrstiti za kamenu obalu prirodne plaže, ali bez popunjavanja grota“;

- 5) Dužobalna šetnica više nije prikazana na kartografskim prikazima UPU-a, već je samo odredbama određeno da istu treba planirati uz rub prirodne plaže, ali unutar drugih namjena;
- 6) Prema zahtjevu Ministarstva, na području uvala Osibova planirano je samo jedno privezište, a ne tri kao u dosadašnjem prijedlogu. Također, privezište u uvali Osibova i uvali Lučice nije ucrtano oblikom i veličinom, već samo simbolom (P).
- 7) U prostornoj cjelini Osibova-jug, planirana je nova prostorna jedinica ugostiteljsko-turističke namjene – restoran (K1-3-OJ) ukupne površine 0,30 ha. Za tu površinu smanjena je prostorna jedinica sportsko-rekreacijske namjene;
- 8) Obzirom da se ovim UPU-om neće obuhvatiti područje luke nautičkog turizma, za istu se kroz ovaj UPU mora osigurati pristupna prometnica. Stoga je umjesto okretišta kod prostorne jedinice T-6-L i pješačkog puta iznad prostorne jedinice T-7-L planiran produžetak javne prometnice prema luci nautičkog turizma, a koja je izvan obuhvata UPU-a;
- 9) Površina prostorne jedinice T-1-S (označena kao izgrađena) smanjena je obzirom na građevinsku dozvolu i građevnu česticu koja je istom utvrđena. Na račun tog smanjenja, povećana je neizgrađena prostorna jedinica T-2-S;
- 10) Prema zahtjevu Ministarstva, više se ne smiju označavati površine čija namjena nije u skladu s planiranom. Dozvoljava se održavanje postojećih zgrada, samo unutar postojećih obrisa;
- 11) Rješenje odvodnje otpadnih voda promijenjeno je na način da ista više ne prolazi prirodnim plažom (jer na prirodnoj plaži više ne smije biti nikakvih zahvata) već da svi odvodni kanali prolaze javnim prometnim i pješačkim površinama;
- 12) k.č. 1069/5 i 1069/9 (k.o. Milna) bile su planirane kao pješački pristup do privezišta u Lučicama, a sad su označene kao zaštitne zelene površine;
- 13) izmjene u odredbama za provođenje UPU-a rezultat su usklađivanja istih s kartografskim prikazima UPU-a, prethodno navedenim zahtjevima Ministarstva i usklađivanja s Zakonima (posebno s odredbama *Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama* vezano za prirodne plaže), Pravilnicima i Uredbama koji su u međuvremenu stupili na snagu.

3.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „VELA NJIVA“

Odluku o izradi UPU „Vela Njiva“ donijelo je Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 16. svibnja 2022. godine.

U ovom izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je 14. lipnja 2024. godine donio Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja ugostiteljsko-turističke namjene „Vela Njiva“ za javnu raspravu. Javna rasprava se održala u razdoblju od 21. lipnja do 22. srpnja 2024. godine. Javno izlaganje je održano 27. lipnja 2024. godine u prostoriji Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne. Tijekom javne rasprave zaprimljena su očitovanja od 10 javno-pravnih

tijela i 1 očitovanje pravnog tijela. Nakon što su obrađena sva očitovanja izrađeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi. Općinski načelnik je 13. kolovoza 2024. godine donio Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Vela Njiva“, a stručni izrađivač Plana (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) je 14. kolovoza 2024. godine Općini Milna dostavio Konačni prijedlog plana u pisanom i digitalnom obliku.

Konačno, sukladno članku 108. Zakona o prostornom uređenju, Općina Milna je 20. kolovoza 2024. godine dostavila plan Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na ishođenje suglasnosti.

Po dobivenoj suglasnosti plan će biti upućen Općinskom vijeću Općine Milna na donošenje.

3.3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „DUBOKA“

Odluku o izradi UPU „Duboka“ donijelo je Općinsko vijeće Općine Milna na sjednici održanoj 16. svibnja 2022. godine.

U ovom izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je 14. lipnja 2024. godine donio Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja ugostiteljsko-turističke namjene „Duboka“ za javnu raspravu. Javna rasprava se održala u razdoblju od 21. lipnja do 22. srpnja 2024. godine. Javno izlaganje je održano 27. lipnja 2024. godine u prostoriji Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne. Tijekom javne rasprave zaprimljena su očitovanja od 10 javno-pravnih tijela i 1 očitovanje pravnog tijela. Nakon što su obrađena sva očitovanja izrađeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi. Općinski načelnik je 13. kolovoza 2024. godine donio Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Duboka“, a stručni izrađivač Plana (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) je 14. kolovoza 2024. godine Općini Milna dostavio Konačni prijedlog plana u pisanom i digitalnom obliku.

Konačno, sukladno članku 108. Zakona o prostornom uređenju, Općina Milna je 20. kolovoza 2024. godine dostavila plan Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na ishođenje suglasnosti.

Po dobivenoj suglasnosti plan će biti upućen Općinskom vijeću Općine Milna na donošenje.

Klasa: 022-06/24-01/010

Urbroj: 2181-32-01/1-24-01

